

# การจัดหาพัสดุในภาพรวม ประจำเดือนสิงหาคม 2562



ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว		งบประมาณที่ ประหยัดได้		อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ		อยู่ระหว่างรอ หน่วยงานเข้า กระบวนการ	
			จำนวน เงิน	ร้อยละ	จำนวน เงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.	ครุภัณฑ์งานประจำ	67.04	15.53	23.17	18.94	28.25	32.57	48.59	-	-
	-ฝ่ายการพัสดุจัดหา									
	-หน่วยงานจัดหาเอง	68.62 <sup>1</sup>	5.24	3.25	-	-	66.39	96.75	-	-
	<b>รวม</b>	<b>135.66</b>								
2.	ครุภัณฑ์งานโครงการ (รวมกรอบงบประมาณค่า บำรุงรักษา)	15,038.26	659.75	4.39	101.32	0.67	2,529.65	16.82	11,747.54	78.12
3.	ครุภัณฑ์งานสนับสนุน (รวมกรอบงบประมาณค่า บำรุงรักษา)	834.66	132.46	15.87	13.48	1.62	73.11	8.76	615.61	73.76
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16,008.58</b>								

หมายเหตุ<sup>1</sup> ตามหนังสือที่ ปอ.2620/62 ลว. 16 พ.ค.62 อรส. อนุมัติงบประมาณซื้อตู้ขึ้นรูป 5.57 ลบ.




ธนาคาร  
**ออมสิน**  
Government Savings Bank

# ครูภัณฑ์ “งานโครงการ”

# โครงการ Re-Branch (Traditional Branch)



งบประมาณโครงการ 476.96 ล้านบาท




■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง ■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. สาขาท็อปส์ พลาซ่า สิงห์บุรี (พณ.พ.121)	2.92	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
2. ปรับปรุงอาคารสำนักงาน จุดบริการถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ (พณ.พ.137)	2.22	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
3. จัดออกแบบปรับรูปแบบสาขา Traditional ตามโครงการ Re Branch Model จำนวน 100 แห่ง (ค.023)	38.36	นำเสนอ ขออนุมัติ 28 ส.ค.62

# โครงการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการสาขา เชิงสังคม (Social Branch)



งบประมาณโครงการ 325.95 ล้านบาท




■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง ■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จัดออกแบบปรับรูปแบบสาขา Social ตามโครงการ Re Branch Model จำนวน 100 แห่ง (ค.025)	37.54	นำเสนอขอเห็นชอบ 28 ส.ค.62

# โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา



งบประมาณโครงการ 204.57 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จ้างปรับปรุงซ่อมแซม สาขาชัยมงคล-ตราด จ.ตราด (บด.004)	0.71	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. ปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวสาขาหัวหมาก (พ.223)	1.28	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. ปรับปรุงซ่อมแซมสาขายางตลาด จ.ภาพสินธุ์ (บด.003)	0.58	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4. จ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาภูเก็ต จ.ภูเก็ต (ค.011)	2.48	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานสาขาท่าบ่อ จ.หนองคาย (บด.005)	1.17	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6. สาขาเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวล จ.ภูเก็ต (พ.253)	1.28	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

# โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา (ต่อ)



งบประมาณโครงการ 204.57 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานงาน
7. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ควบคุมหนี้ เขตชุมพร (บด.008)	2.84	ดำเนินการ เรียบร้อย
8. ปป.ป้ายชื่อสาขา สนง. ภาค 13 จำนวน 22 สาขา (บด.009)	0.99	รอลงนาม สัญญา
9. ปป.ป้ายชื่อสาขา สนง. ภาค 10 จำนวน 18 สาขา (บด.010)	0.72	รอลงนาม สัญญา
10. ปป.ป้ายชื่อสาขา สนง. ภาค 12 จำนวน 12 สาขา (บด.011)	0.48	รอลงนาม สัญญา
11. ปป. สาขาห้องขุน จ.เชียงราย (พณ.ป.057)	6.78	อยู่ระหว่างจัดทำ ประกาศขายแบบ

# โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสาขา



งบประมาณโครงการ 143.70 ล้านบาท



■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ    ■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง  
■ งบประมาณคงเหลือ


ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ซึ้อระบบควบคุมสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล (Digital Signage) (พณ.พ.173)	83.65	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. เช่าบริการจองคิวออนไลน์ผ่าน Queue Application เครื่องอิเล็กทรอนิกส์คิว (พณ.พ.174)	37.15	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. เช่าระบบ GSB Workplace (พณ.พ.189)	5.53	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

# โครงการพัฒนาระบบ เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้



## งบประมาณโครงการ 36 ล้านบาท

กรอบงบประมาณค่าบำรุงรักษา (ปี2564-2567) 23.34 ล้านบาท



- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ


ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
จ้างทำ Web Application และพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการทางกฎหมาย พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี (พณ.ป.043)	48.39	เสนอราคา 10 ก.ย.62

# โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านเครื่อง Self Service (Outsourcing/Mobile Booth)



งบประมาณโครงการ 89.93 ล้านบาท

กรอบงบประมาณค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (ปี2562-2567) 5,568.46 ล้านบาท



ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง


งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานงาน
1. จ้างทำ Mobile Booth (รูปแบบทรงกระปุก) พร้อมปรับปรุงสถานที่ จำนวน 60 แห่ง (ปณ.ป.5)	18.00	ดำเนินการ เรียบร้อย
2. จ้างปรับปรุงด้านหน้า Mobile Booth เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) (พณ.ส.009)	2.48	ดำเนินการ เรียบร้อย
3. เช่าใช้บริการและบริหารจัดการเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ (Passbook update) ระยะเวลา 5 ปี (พณ.ป.002)	474.00	มีวิจารณ์ นำเสนอ ขออนุมัติร่าง TOR ครั้งที่ 2

# โครงการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการพัสดุและสัญญา (Smart Procurement)



งบประมาณโครงการ 20 ล้านบาท




ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
ซื้อและพัฒนาพร้อมติดตั้งระบบงานบริหารจัดการพัสดุและสัญญา (Smart Procurement)	7.10	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
 ■ งบประมาณที่ประหยัดได้

# โครงการพัฒนารูปแบบสาขา Digital Branch



งบประมาณโครงการ 119.72 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานงาน
1. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาศรีภูวนารถ จ.สงขลา (พณ.พ.146)	1.61	ดำเนินการจัดจ้าง เรียบร้อย
2. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขานนราษฏร์อุทิศ จ.สุราษฎร์ธานี (พณ.พ.152)	0.80	ดำเนินการจัดจ้าง เรียบร้อย
3. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขามีโชคพลาซ่า จ.เชียงใหม่ (พณ.พ.203)	0.83	ดำเนินการจัดจ้าง เรียบร้อย
4. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาเมืองพัทธยา จ.ชลบุรี (พณ.พ.235)	1.48	ดำเนินการจัดจ้าง เรียบร้อย
5. ซื้อชุดคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับ รถโมบาย (บด.035)	4.13	อธส. อนุมัติยกเลิก 16 ส.ค.62
6. ซื้อรถเคลื่อนที่ (Mobile) พณ.พ.236	37.30	ดำเนินการจัดจ้าง เรียบร้อย

# โครงการพัฒนารูปแบบสาขา Digital Branch



งบประมาณโครงการ 119.72 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
7. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาอุดรธานี	0.97	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
8. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาตลาดยิ่งเจริญ	0.65	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
9. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาถนนจอมพล	1.44	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
10. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาหัวหิน	0.79	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
11. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาสยามพารากอน	0.65	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

# โครงการพัฒนาระบบ Mobile HR



งบประมาณโครงการ 20 ล้านบาท




■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ งบประมาณที่ประหยัดได้

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จ้างพัฒนาระบบงาน Mobile HR เพื่อรองรับการแสดงผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ส่วนกลางและข้อมูล Performance รายบุคคล (พณ.พ.179)	9.99	ดำเนินการ เรียบร้อย

# โครงการพัฒนาบุคลากร

## งบประมาณโครงการ 52 ล้านบาท



■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ


■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง

■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จัดออกแบบฯ หลักสูตรกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม (MAL/CTPF)	0.68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. จัดออกแบบฯ หลักสูตร 4D for Transformation	1.99	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. จัดบริการวิชาการ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นนักขาย	3.68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4. จัดบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร Innovation Business Executive Development Program	0.86	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5. จัดออกแบบฯ หลักสูตร GSB GRC Online Pathway	2.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6. จัดบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร Strategy Development Program และหลักสูตร Leading Innovation Development Program	1.20	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

# โครงการพัฒนาบุคลากร

งบประมาณโครงการ 52 ล้านบาท



ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง


งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
7. จ้างออกแบบและผลิตสื่อฯ หลักสูตร SMEs Credit Pathway	8.99	ชรส.พก.เห็นชอบ 27 มิ.ย.62
8. จ้างออกแบบและผลิตสื่อฯ โครงการ อัศวินชุมชน	4.54	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
9. จ้างบริการจัดหาข้อมูล สนับสนุนและ ประเมินคุณภาพระบบการเรียนรู้ออนไลน์	1.80	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
10. จ้างบริการวิชาการหลักสูตร Advance Innovation Talent & Innovation Challenging	0.95	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
11. หลักสูตร สมรรถนะประจำตำแหน่ง (Function Competency)	7.36	ชรส.พก. เห็นชอบ 16 ส.ค.62
12. หลักสูตร Integrative Skill Preparation (ISP) และ Comprehensive Skill Preparation (CSP)	1.47	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
13. หลักสูตร Digital Leadership for Executive และ Leadership in Digital ERA	0.84	ฝพค. เห็นชอบ 23 ส.ค.62

# โครงการ Intelligence Training Center



งบประมาณโครงการ 1,650 ล้านบาท



- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานงาน
จ้างออกแบบโครงการ Intelligent Training Center (ค.012)	150.00	ยื่นเสนอราคา 2 ก.ย.62


# โครงการ IT Infrastructure and Security



## งบประมาณโครงการ 336.81 ล้านบาท

กรอบงบประมาณค่าบำรุงรักษา (ปี2564-2567) 126.33 ลบ.

กรอบงบประมาณค่า Subscription (ปี2563-2567) 26.34 ลบ.



■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง ■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ซื่อระบบควบคุมการใช้งานสื่อ บันทึกข้อมูลพิกพา (พณ.ป.016)	5.08	ดำเนินการ เรียบร้อย
2. ซื่อระบบ Document Management System MA. 4 ปี	38.18	นำเสนออนุมัติ 28 ส.ค.62
3. ซื่อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) MA. 4 ปี	9.89	ดำเนินการ เรียบร้อย
4. ซื่อระบบ Application monitoring MA. 4 ปี	19.37	นำเสนออนุมัติ 30 ส.ค.62
5. ซื่อ Web Application Firewall พร้อม MA 4 ปี	24.37	นำเสนออนุมัติ 27 ส.ค.62
6. ซื่อระบบ Mobile Device Management MA 4 ปี	28.80	เสนอราคา 2 ก.ย.62
7. ซื่ออุปกรณ์ Intrusion Prevention System MA. 4 ปี	66.67	เสนอราคา 29 ส.ค.62


# โครงการ IT Infrastructure and Security (ต่อ)



## งบประมาณโครงการ 336.81 ล้านบาท

กรอบงบประมาณค่าบำรุงรักษา (ปี2564-2567) 126.33 ลบ.

กรอบงบประมาณค่า Subscription (ปี2563-2567) 26.34 ลบ.



ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
8. ซึ่ระบบตรวจสอบความปลอดภัย Source Code MA. 4 ปี	18.07	นำเสนออนุมัติ 30 ส.ค.62
9. จัดซื้อระบบ e-Meeting	2.85	อยู่ระหว่างจัดทำ รายงานผล

■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง ■ งบประมาณคงเหลือ

# โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์




## งบประมาณโครงการ 772.50 ล้านบาท

กรอบงบประมาณค่าบำรุงรักษา (ปี2564-2567) 147.98 ลบ.

กรอบงบประมาณค่า Subscription (ปี2563-2566) 43.39 ลบ.


กรอบงบประมาณค่าเช่า (ปี2563-2567) 1,378.62 ลบ.



ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft ระยะเวลา 3 ปี	263	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. ซื้อระบบ FTP Server พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี	10.90	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. ซื้อระบบ Web Portal 1 ระบบ พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี	14.26	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผล
4. เช่าใช้บริการ Private Cloud ทดแทนระบบ ERP-FIS/HRIS ระยะเวลา 5 ปี	300	เปิดซอง 19 ก.ย.62
5. เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารสาขา ระยะเวลา 60 เดือน	998.91	เปิดซอง 30 ก.ย.62
6. เช่าเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ระยะเวลา 60 เดือน	91.68	อธส. เห็นชอบ 23 ส.ค.62

# โครงการพัฒนาระบบงานรองรับ IFRS 9

งบประมาณโครงการ 15 ล้านบาท



■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ งบประมาณที่ประหยัดได้


ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
จ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) เพื่อรองรับ IFRS9	11.70	ดำเนินการ เรียบร้อย

# โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Fax Server



งบประมาณโครงการ 44.67 ล้านบาท

กรอบงบประมาณค่าบำรุงรักษา (ปี2564-2567) 5.33 ลบ.



■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ

■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง


■ งบประมาณที่ประหยัดได้

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. การจ้างพัฒนาระบบ Fax Server เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบ LOR MA.4 ปี (สำหรับระบบงาน Credit Criteria Processing System (CCPS )	9.60	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Fax Server พร้อม MA 4 (พณ.พ.115)	24.22	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

# โครงการ จัดหาและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ AML/CFT



งบประมาณโครงการ 79 ล้านบาท



- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณที่ประหยัดได้


ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
จ้างพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้าน AML/CFT (Module : AML)	67.87	ดำเนินการ เรียบร้อย

# โครงการพัฒนาระบบ Application Fraud Detection



งบประมาณโครงการ 125.30 ล้านบาท

กรอบงบประมาณค่าบำรุงรักษา (ปี2563-2566) 82.12 ลบ.




■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง ■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1.จ้างพัฒนาระบบงานทรัพย์สินบริการขาย (พณ.ป38)	72.01	อนุมัติยกเลิก 21 ส.ค.62
2. ซื้อระบบ ITSM พร้อม MA. 4 ปี	56.00	รอลงนาม สัญญา

# โครงการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น

งบประมาณโครงการ 3,082.79 ล้านบาท




■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง ■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
จ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร 32 ชั้น (บด.22)	89.25	อยู่ระหว่าง นำเสนอขยเล็ก เพื่อดำเนินการ ใหม่ เนื่องจาก หลักเกณฑ์การ พิจารณาไม่ ชัดเจน

# โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่



งบประมาณโครงการ 46.78 ล้านบาท




■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ    
 ■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง  
■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. งานปรับปรุงการแพทย์ชั่วคราว (อาคาร 100 ปี )	4.66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. ปรับปรุงสำนักงานชั่วคราวส่วนที่ปรึกษาทางการเงินฝ่ายธุรกิจการลงทุน สำนักงานพลโยธิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ	0.57	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศส่วนพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสำรอง อาคารแอสทาร์ ชั้นที่ 11 กรุงเทพฯ (บด.018 )	0.48	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4. ซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์ใหม่ทดแทน อาคาร 3 สนง. กรุงเทพฯ (บด.037 )	1.05	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5. ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร 2 สนง. (บด.06)	4.11	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6. ปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้สำนักราชดำเนิน กรุงเทพฯ (บด.007)	0.73	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

# โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่ (ต่อ)



งบประมาณโครงการ 46.78 ล้านบาท



- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
7. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99)	6.26	นำเสนอขอเห็นชอบ (ครั้งที่2) 8 ส.ค.62
8. จ้างเปลี่ยนตู้เมนไฟฟ้า (MDB) ควบคุมระบบไฟฟ้า อาคาร 17 สนง.	0.82	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
9. จ้างปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 10-11 สนง.	0.53	เปิดซองเสนอราคา 2 ก.ย.62

# โครงการที่อยู่ระหว่างรอเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



ชื่อโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด
1. โครงการปรับปรุงกระบวนการสินเชื่อแบบ End to End Process	20.00	ลงนามสัญญาภายใน เดือน ก.ย.62
2. โครงการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหนี้อย่างบูรณาการ	15.00	ลงนามสัญญาภายใน เดือน ก.ย.62
3. โครงการปรับปรุงกระบวนการบริหารพัสดุ	10.00	ลงนามสัญญาภายใน เดือน มิ.ย.62
4. โครงการรวมศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ	5.00	ลงนามสัญญาภายใน เดือน ก.ค.62
5. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจ Digital Life Solution	300.00	ลงนามสัญญาภายใน เดือน ก.ย.62
6. โครงการพัฒนา New Business Platform ร่วมกับพันธมิตร Fintech/VC	350.00	ลงนามสัญญาภายใน เดือน ธ.ค.62

# โครงการที่อยู่ระหว่างรอเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



ชื่อโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด
7. โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Nation e-Payment	80.00	ลงนามสัญญาภายใน เดือน มิ.ย.62
8. โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Digital Identity	45.80	ลงนามสัญญาภายใน เดือน มี.ค.62
9. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันพนักงาน	1.97	ลงนามสัญญาภายใน เดือน มิ.ย.62



ธนาคาร  
**ออมสิน**  
Government Savings Bank


# ครูภัณฑ์

## “งานสนับสนุน”

# งานพัฒนาระบบการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน



งบประมาณโครงการ 42.61 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานงงาน
1. เช่าใช้บริการ IBM Cloud Platform/IBM Cloud Advanced Support สำหรับโครงการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (e-LG Blockchain)	4.08	รอลงนามสัญญา
2. เช่าใช้บริการระบบเครื่องมือคอมพิวเตอร์เสมือน (Cloud Base Service) โครงการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (e-LG on Blockchain)	0.49	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน L/G	18.58	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

# งานส่งเสริมธุรกิจกับลูกค้า High Net Worth



งบประมาณโครงการ 146.50 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จัดกิจกรรม Business Connectivity Development Program : ASEAN Focus by GSB Infinite Banking สำหรับกลุ่ม ทายาทสินทรัพย์สูง	4.30	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

# งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดเงินฝาก



งบประมาณโครงการ 51.31 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ชื่อทองคำรูปพรรณ (พณ.พ.227)	3.22	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

# งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจปริวรรต และโอนเงินตราต่างประเทศ



งบประมาณโครงการ 53.16 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเปิดหน่วยให้บริการด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (พณ.พ.162)	1.31	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

# งานบริหารจัดการความรู้ของธนาคารออมสิน



งบประมาณโครงการ 20.79 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
จ้างพัฒนาระบบ Digital Learning Platform Mobile Application : PLEARN (Wisdom on Mobile) (จ.006)	5.00	ชธส.พก เห็นชอบ 5 ส.ค.62

# งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน



งบประมาณโครงการ 348 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานงาน
1. จ้างพัฒนาและปรับปรุงเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ยี่ห้อ Omron รองรับบัตร Mastercard ของ ตปท.	2.90	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. จ้างพัฒนาระบบ CBS เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขบัญชีรออนุญาตหนี้ที่ธนาคารจ่ายแทน (Loan Advancement)	6.46	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. จ้างพัฒนาระบบ Warning List	2.62	รอลงนามสัญญา
4. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพื่อรองรับการออกบัตรเดบิต Madtercard	5.57	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5. จ้างพัฒนาระบบงาน TFRS 16	7.90	รอลงนามสัญญา
6. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Base24 เพื่อรองรับบัตร Mastercard	6.16	รอลงนามสัญญา

# งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน (ต่อ)



## งบประมาณโครงการ 348 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
7. จ้างพัฒนาและปรับปรุงเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ Wincor รองรับบัตร Mastercard ของ ต่างประเทศ	8.64	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
8. จ้างพัฒนาระบบงาน CBS เพื่อรองรับการให้บริการ PTT Direct Approve	8.60	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
9. จ้างพัฒนาและปรับปรุงเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ NCR รองรับการทำการรายการบัตร JCB	1.38	รอลงนามสัญญา
10. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Base24 เพื่อรองรับการทำธุรกรรม e-Commerce ของบัตรเดบิต	4.85	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง

# งานพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานควบคุมคุณภาพข้อมูลลูกค้า : Enhancing DQS (Data Quality System)



งบประมาณโครงการ 3.26 ล้านบาท




■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง ■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (บค.032)	0.52	ดำเนินการ เรียบร้อย

# งานยกระดับการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ



งบประมาณโครงการ 7.49 ล้านบาท




ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
จ้างพัฒนาระบบ TRIA รองรับการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าในลักษณะผิดปกติ/ต้องสงสัย และข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ (พรบ.1-ค.010)	7.19	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

# งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน



## งบประมาณโครงการ 66.72 ล้านบาท

กรอบงบประมาณค่าบำรุงรักษา (ปี2563-2566) 24.23 ลบ.



ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง


งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ซื้อและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด MA.4 ปี จำนวน 2 รายการ (บด.7) 1.1 Analog Camera(33.5602 ลบ.) 1.2 IP Network Camera(9.6407 ลบ.)	43.2	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สำนักงาน/สาขา (บด.6)	14.66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

# งานปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดต้นทุนการทำงาน (Tablet)




งบประมาณโครงการ 41.87 ล้านบาท



- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
ซื้อ Tablet แบบที่ 2 สำหรับผู้บริหาร	41.12	ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ อยู่ระหว่างนำเสนอยกเลิก

งบประมาณโครงการ 28.72 ล้านบาท



■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ

■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง

■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จ้างที่ปรึกษาประเมินทักษะทางการเงิน และการออมของลูกค้า (พณ.พ.214)	6.82	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

# งานสนับสนุนที่อยู่ระหว่างรอเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



ชื่องานสนับสนุน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด
1. งานพัฒนากระบวนการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าบุคลากรภาครัฐ (E-Receipt)	2.50	ลงนามสัญญาภายใน เดือน มิ.ย.62
2. งานยกระดับการจัดการข้อมูลสายงานนโยบายฯ	0.39	